

АКТ
по результатам контрольного мероприятия
«Проверка целевого и законного использования бюджетных
средств, выделенных в 2023 году на реализацию регионального проекта
«Модернизация школьных систем образования Ивановской области» (в
части капитального ремонта и оснащения государственных
общеобразовательных учреждений, выборочно)»

на объекте: областное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Кохомская коррекционная школа».

г. Кохма

21.03.2024

1. Основание для проведения контрольного мероприятия: статья 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 4 статьи 2 Закона Ивановской области от 23.06.2008 № 70-ОЗ «О бюджетном процессе в Ивановской области», статьи 9 и 15 Закона Ивановской области от 21.12.2006 № 140-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Ивановской области», пункт 3 раздела II плана деятельности Контрольно-счетной палаты Ивановской области на 2024 год, утвержденного решением коллегии Контрольно-счетной палаты Ивановской области от 28.12.2023 № 18/2.

2. Предмет контрольного мероприятия: бюджетные средства, выделенные в 2023 году на реализацию регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Ивановской области» (в части капитального ремонта и оснащения государственных общеобразовательных учреждений, выборочно).

3. Проверяемый период деятельности: 2023 год (другой период по мере необходимости).

4. Сроки проведения контрольного мероприятия: с 24.01.2024 по 21.03.2024.

5. Краткая информация об объекте контрольного мероприятия:

В соответствии с Уставом областного государственного казенного общеобразовательного учреждения «Кохомская коррекционная школа», утвержденным приказом Департамента образования и науки Ивановской области (далее – Департамент образования) от 22.09.2015 № 1658-о и согласованным распоряжением Департамента управления имуществом Ивановской области от 16.10.2015 № 986, (в актуальной редакции) областное государственное казенное общеобразовательное учреждение «Кохомская коррекционная школа» (далее – ОГКОУ «Кохомская коррекционная школа», Учреждение) является некоммерческой организацией, собственник имущества которой - Ивановская область. Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени Ивановской области осуществляет Департамент образования.

Юридический адрес Учреждения: 153511, Ивановская область, г. Кохма, пер. Ивановский, д. 3.

Учреждению присвоены коды по общероссийским классификаторам:

- общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО) – 46174521;
- общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО) – 24706000001;
- общероссийский классификатор объектов административно-территориального деления (ОКАТО) - 24406000000;
- общероссийский классификатор органов государственной власти и управления (ОКОГУ) – 2300223;
- общероссийский классификатор форм собственности (ОКФС) – 13;
- общероссийский классификатор организационно-правовых форм (ОКОПФ) – 75204.

Учреждение внесено в Единый государственный реестр юридических лиц с присвоением ей:

- основного государственного регистрационного номера (ОГРН) – 1023701514880;
- идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) – 3711012295, (код причины постановки на учет (КПП) – 373201001).

В Управлении Федерального казначейства по Ивановской области Учреждению открыты лицевые счета (письменная информация Учреждения от 26.01.2024 б/н):

- № 03332002420 – лицевой счет получателя бюджетных средств;
- № 04332002420 – лицевой счет администратора доходов бюджета;
- № 05332002420 – лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение.

Приказом Департамента образования от 17.08.2020 № 110-и на должность директора Учреждения назначена Редей Галина Васильевна.

В проверяемом периоде по настоящее время:

- право первой подписи принадлежало (принадлежит) с 01.01.2023 по настоящее время:
 - директору Учреждения Редей Галине Васильевне;
 - заместителю директора по учебной работе Винтовкиной Юлии Михайловне;
 - заместителю директора по административно-хозяйственной части Красновой Татьяне Николаевне;
- право второй подписи принадлежало (принадлежит):
 - главному бухгалтеру Тихоновой Надежде Вячеславовне с 01.01.2023 по 05.09.2023;
 - бухгалтеру Градовой Ирине Вячеславовне с 01.01.2023 по настоящее время;

• главному бухгалтеру Яворской Светлане Николаевне с 06.09.2023 по настоящее время.

6. В ходе контрольного мероприятия установлено:

В рамках государственной программы Ивановской области «Развитие образования Ивановской области», утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 450-п, между Министерством просвещения Российской Федерации и Правительством Ивановской области заключено соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ивановской области на софинансирование расходов, возникающих при реализации региональных проектов, направленных на реализацию мероприятий по модернизации школьных систем образования в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» от 24.01.2022 № 073-09-2022-966 (далее - Соглашение).

В бюджетной росписи на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов Департамента образования (утверждена членом Правительства Ивановской области – директором Департамента образования) по состоянию на 30.12.2023 (далее бюджетная роспись) предусмотрены бюджетные ассигнования на 2023 год по кодам расходов бюджетной системы РФ по разделу/подразделу 0702 «Общее образование» целевой статье 02202R7501 «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (Капитальный ремонт и оснащение государственных общеобразовательных организаций)» (далее - КБК 0702 02202R7501) ОГКОУ «Кохомская коррекционная школа» в сумме 33 669,23 тыс. руб., в том числе:

- по виду расходов 243 «Закупка товаров, работ и услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества» (далее вр 243) - 3 959,35 тыс. руб.;

- по виду расходов 244 «Прочая закупка товаров, работ, услуг» (далее вр 244) - 245,26 тыс. руб.;

- по вр 243 доп.код 23 57500 00000 00000 – 20 502,47 тыс. руб.;

- по вр 244 доп.код 23 57500 00000 00000 – 8 962,15 тыс. руб..

Департамент образования в 2023 году в соответствии с бюджетной росписью довел лимиты бюджетных обязательств ОГКОУ «Кохомская коррекционная школа» на реализацию на реализацию регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Ивановской области» (в части капитального ремонта и оснащения государственных общеобразовательных учреждений) (далее – Мероприятие) в общей сумме 33 669,23 тыс.рублей расходными расписаниями (форма по КФД 0531722): от 19.01.2023 № 33443959, от 07.07.2023 № 33451200, от 08.09.2023 № 33453268, от 01.12.2023 № 33456867, № 33456868, от 04.12.2023 № 33457019.

Показатели бюджетной сметы на 2023 финансовый и плановый период 2024 и 2025 годов (с учетом внесенных изменений) (утверждена Директором Учреждения) ОГКОУ «Кохомская коррекционная школа» (далее – бюджетная смета) по КБК 0702 02202R7501 (вр 243; вр 243 доп.код 23 57500 00000 00000, вр 244, вр 244 доп.код 23 57500 00000 00000) соответствуют доведенным лимитам бюджетных обязательств.

В ходе проверки установлено, что расходование средств, выделенных на реализацию Мероприятия в 2023 году, произведено в соответствии с бюджетной сметой Учреждения в сумме 33 629,77 тыс. руб., в том числе :

- по КБК 0702 02202R7501 вр 243 – 24 422,36 тыс.руб.;
- по КБК 0702 02202R7501 вр 244 – 9 207,41 тыс.руб..

Это соответствует данным, заявленным в отчете об исполнении бюджета главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503127) на 01.01.2024 ОГКОУ «Кохомская коррекционная школа». Неисполненные бюджетные назначения по лимитам бюджетных обязательств составили 39,47 тыс. руб. по КБК 008 0702 02202R7501 243 (0,12 % от доведенных лимитов бюджетных обязательств).

6.1. Соблюдение требований законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд по контрактам, заключенным и действующим в 2023 году в рамках реализации регионального проекта «Модернизация школьных систем образования Ивановской области» (в части капитального ремонта и оснащения государственных общеобразовательных учреждений)

Учреждением закупки в рамках реализации Мероприятия осуществлялись на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

Учреждением в рамках реализации Мероприятия в 2023 году заключен 21 контракт, из них: 1 контракт по результатам открытого конкурса в электронной форме, 10 контрактов по результатам электронных аукционов, 10 контрактов с единственным поставщиком на основании пункта 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ (письма Учреждения от 18.01.2024 № 7, от 08.02.2024 № 34).

Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения электронных аукционов и конкурсов осуществлял уполномоченный орган - Департамент конкурсов и аукционов Ивановской области согласно Порядку взаимодействия заказчиков Ивановской области,

муниципальных заказчиков Ивановской области с органом, уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков Ивановской области, муниципальных заказчиков Ивановской области путем проведения конкурсов, аукционов и запроса предложений, утвержденному постановлением Правительства Ивановской области от 12.12.2012 № 523-п.

Информация о проведенных закупочных процедурах, заключенных контрактах, сумме оплаченных и поставленных товаров (выполненных работ) представлена в таблице № 1:

Таблица № 1

№ п/п	Форма закупки, реестровый номер закупки, дата размещения в ЕИС закупочной документации, НМЦК	Дата, номер контракта	Контрагент	Предмет контракта	Цена контракта, тыс. руб.	Сумма поставленных товаров/выполненных работ, тыс. руб.	Сумма оплаты по контракту, тыс. руб.
1.	Пункт 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ	от 09.03.2023 № 4	ИП Викторова	поставка специального учебного оборудования	590,88	590,88	590,88
2.	Пункт 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ	от 13.03.2023 № 9	ООО «ШКОЛЬНЫЙ АРСЕНАЛ-1»	поставка учебного демонстрационного оборудования	576,80	576,80	576,80
3.	Электронный аукцион № 0133200001723000734 16.02.2023 300,00 тыс. руб.	от 17.03.2023 № 1	ООО «ШКОЛЬНЫЙ АРСЕНАЛ-1»	поставка компьютерного оборудования	298,50	298,50	298,50
4.	Электронный аукцион № 0133200001723000784 21.02.2023 33,60 тыс. руб.	от 20.03.2023 № 2	ООО «ШКОЛЬНЫЙ АРСЕНАЛ-1»	поставка оборудования электрического в буфет	33,60	33,60	33,60
5.	Открытый конкурс в электронной форме № 0133200001723000411 08.02.2023 20 030,41 тыс. руб.	от 20.03.2023 № 3	ООО «ЖИЛСТРОЙЦЕНТР»	выполнение работ по капитальному ремонту здания	21 944,40 (с учетом доп. соглашения)	21 944,40	21 944,40
6.	Электронный аукцион № 0133200001723000789 22.02.2023 30,00 тыс. руб.	от 22.03.2023 № 5	ООО «ШКОЛЬНЫЙ АРСЕНАЛ-1»	поставка оборудования электрического в буфет	30,00	30,00	30,00
7.	Электронный аукцион № 0133200001723000773 21.02.2023 326,40 тыс. руб.	от 22.03.2023 № 6	ООО «ШКОЛЬНЫЙ АРСЕНАЛ-1»	поставка оборудования металлического хозяйственного назначения в буфет	280,70	280,70	280,70
8.	Электронный аукцион № 0133200001723000809 26.02.2023 159,40 тыс. руб.	от 24.03.2023 № 7	ООО «ШКОЛЬНЫЙ АРСЕНАЛ-1»	поставка мягконабивных модулей (кресло груша)	129,91	129,91	129,91
9.	Электронный аукцион № 0133200001723000810 26.02.2023 674,30 тыс. руб.	от 24.03.2023 № 8	ООО «ШКОЛЬНЫЙ АРСЕНАЛ-1»	поставка кресло офисное для учебного класса	674,30	674,30	674,30
10.	Электронный аукцион № 0133200001723000812 27.02.2023 1 093,80 тыс. руб.	от 27.03.2023 № 10	ИП Анисимов	поставка системных блоков, ноутбуков	1 000,83	1 000,83	1 000,83
11.	Электронный аукцион № 0133200001723000798 22.02.2023 275,70 тыс. руб.	от 27.03.2023 № 11	ООО «ЭЛЕКТРОННЫЙ МИР»	поставка клавиатуры	150,00	150,00	150,00
12.	Электронный аукцион № 0133200001723000772 21.02.2023 4 472,67 тыс. руб.	от 28.03.2023 № 12	ООО «ШКОЛЬНЫЙ АРСЕНАЛ-1»	поставка интерактивного комплекса автоматической обработки данных для организации образовательного процесса	4 472,67	4 472,67	4 472,67
13.	Электронный аукцион № 0133200001723000771 21.02.2023 428,60 тыс. руб.	от 31.03.2023 № 13	ООО «ШКОЛЬНЫЙ АРСЕНАЛ-1»	поставка учебного и демонстрационного оборудования (машина швейной-вышивальная)	428,60	428,60	428,60
14.	Пункт 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ	от 21.07.2023 № 14	ООО «ШКОЛЬНЫЙ АРСЕНАЛ-1»	поставка специального учебного оборудования	295,36	295,36	295,36
15.	Пункт 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ	от 14.09.2023 № 16	ООО «ФСК»	выполнение работ по капитальному ремонту здания	500,15	500,15	500,15
16.	Пункт 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ	от 27.11.2023 № 23	ООО «СтройТорг»	выполнение работ по капитальному ремонту здания (облицовка откосов и отделка стен помещений 1-го этажа)	568,40	568,40	568,40
17.	Пункт 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ	от 27.11.2023 № 26	ООО «СтройТорг»	выполнение работ по капитальному ремонту здания (устройство отделки стен 2-го этажа и отопление)	599,83	599,83	599,83
18.	Пункт 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ	от 27.11.2023 № 27	ООО «ФСК»	выполнение работ по капитальному ремонту здания (устройство отделки стен лестниц)	149,48	149,48	149,48
19.	Пункт 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ	от 06.12.2023 № 28	ООО «СтройТорг»	выполнение работ по капитальному ремонту здания (видеонаблюдение)	526,34	526,34	526,34
20.	Пункт 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ	от 06.12.2023 № 29	ИП Лобзичева	выполнение работ по капитальному ремонту здания (видеонаблюдение)	133,76	133,76	133,76
21.	Пункт 5 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ	от 13.12.2023 № 3709	ООО «ЮВЕНТА-ЦЕНТР»	поставка учебников	245,26	245,26	245,26
ИТОГО:		X	X	X	33 629,77	33 629,77	33 629,77

Как видно из таблицы, Учреждением в 2023 году заключен 21 контракт на сумму 33 629,77 тыс. руб. с 9 контрагентами, из них: 7 контрактов с 4 контрагентами на выполнение работ по капитальному ремонту на общую сумму 24 422,36 тыс. руб., 14 контрактов с 5 контрагентами на оснащение (техникой, оборудованием, мебелью, учебниками) на общую сумму 9 207,41 тыс. руб. Сумма выполненных работ и поставленных товаров, оплаченных Учреждением, составила 33 629,77 тыс. руб.

Выборочной проверкой целевого и законного использования средств, выделенных на реализацию Мероприятия, установлено следующее.

6.1.1. Оснащение Учреждения

К проверке представлены коммерческие предложения, на основании которых рассчитывались начальные (максимальные) цены контрактов (далее – НМЦК) методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) при проведении 10 электронных аукционов (№№ 0133200001723000734, 0133200001723000784, 133200001723000789, 0133200001723000773, 0133200001723000809, 0133200001723000810, 0133200001723000812, 0133200001723000798, 0133200001723000772, 0133200001723000771), по результатам которых заключены контракты: от 17.03.2023 № 1, от 20.03.2023 № 2, от 22.03.2023 № 5, от 22.03.2023 № 6, от 24.03.2023 № 7, от 24.03.2023 № 8, от 27.03.2023 № 10, от 27.03.2023 № 11, от 28.03.2023 № 12, от 31.03.2023 № 13.

Проверкой установлено, что для определения (расчета) НМЦК вышеперечисленных 10 контрактов применялась ценовая информация, отраженная в коммерческих предложениях, полученных от ИП Шарагин Д.В., ИП Викторов И.В., ООО «Школьный арсенал – 1».

При анализе информации из ЕГРИП установлено:

- ИП Шарагин Д.В. и ИП Викторов И.В. имеют один юридический адрес;

- все коммерческие предложения ИП Шарагин Д.В. датируются 24.01.2023 при том, что ИП Шарагин Д.В. зарегистрирован как индивидуальный предприниматель лишь 26.01.2023 и, соответственно, не осуществлял деятельность на момент предоставления коммерческих предложений;

- у ИП Шарагин Д.В. и ИП Викторов И.В. отсутствуют виды деятельности по торговле компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам, программным обеспечением, техникой, учебным, демонстрационным, хозяйственным, электрическим оборудованием, мебелью, то есть согласно данным ЕГРИП ОКВЭД указанных поставщиков не соответствует виду деятельности, необходимому для поставки товаров и оборудования, на приобретение которых проведены электронные аукционы.

Таким образом, в нарушение части 5 статьи 22 Федерального закона № 44-ФЗ Учреждением при обосновании НМЦК при проведении 10 электронных аукционов (№№ 0133200001723000734, 0133200001723000784, 133200001723000789, 0133200001723000773, 0133200001723000809, 0133200001723000810, 0133200001723000812, 0133200001723000798, 0133200001723000772, 0133200001723000771) использована информация о ценах товаров, полученная от поставщиков (ИП Шарагин Д.В., ИП Викторов И.В.), имеющих признаки аффилированности, не осуществляющих поставки идентичных товаров, планируемых к закупке, при этом один из них (ИП Шарагин Д.В.) не осуществлял деятельность на момент предоставления коммерческих предложений, что создает риски завышения НМЦК.

**Электронный аукцион № 0133200001723000812 на поставку компьютерного оборудования для обновления материально-технической базы учреждения
(ИКЗ 232371101229537320100100050022620244)**

На официальном сайте Единой информационной системы в сфере закупок (далее – ЕИС), в числе прочих, размещены:

- извещение о проведении электронного аукциона от 27.02.2023 № 0133200001723000812;
- описание объекта закупки, в котором определены характеристики товаров (3 вида системных блоков, ноутбук);
- обоснование начальной (максимальной) цены контракта, согласно которому НМЦК определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) на основании информации, отраженной в коммерческих предложениях, полученных от: ИП Шарагин Д.В. (1 090,40 тыс. руб.), ИП Викторов И.В. (1 097,20 тыс. руб.), ООО «Школьный арсенал – 1» (1 093,80 тыс. руб.) (смотреть стр. 6 настоящего Акта). НМЦК составила 1 093,80 тыс. руб.

По результатам протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 14.03.2023 № ИЭА1 (было подано две заявки на участие в электронном аукционе) Учреждением (Заказчик) и ИП Анисимов В.А. (Поставщик) заключен контракт от 27.03.2023 № 10 (далее – контракт № 10) на поставку компьютерного оборудования для обновления материально-технической базы учреждения (далее – товар).

Цена контракта № 10 – 1 000,83 тыс. руб. (91,50% от НМЦК):

Таблица № 2

№ п/п	Наименование товара	Кол-во, ед. изм	Цена за единицу, руб	Сумма, руб
1	Системный блок	8 шт	64 617,30	516 938,40
2	Системный блок	6 шт	47 232,30	283 393,80
3	Системный блок	1 шт	81 544,80	81 544,80
4	Ноутбук	2 шт	59 475,00	118 950,00
ИТОГО:				1 000 827,00

Срок исполнения контракта: с 10.08.2023 по 26.09.2023 и включает в себя доставку, разгрузку товара, его сборку, установку, подключение, пуско-наладку, приемку и оплату принятого товара.

Срок поставки, разгрузки товара, сборки, установки, подключения, пуско-наладки: с 10.08.2023 до 20.08.2023 включительно.

Пунктом 1.2 контракта № 10 установлено, что наименование, количество и иные характеристики товара указаны в Спецификации (приложение № 1 к контракту № 10), являющейся неотъемлемой частью контракта.

Характеристики товаров, отраженные в Спецификации (приложение № 1 к контракту № 10), соответствуют характеристикам, указанным в аукционной документации (описание объекта закупки).

Следует отметить, что, подавая заявку, участник закупки (ИП Анисимов В.А.) выразил согласие на поставку товаров на условиях, предусмотренных аукционной документацией, в том числе, в части характеристик товаров.

Однако сторонами (Учреждение и ИП Анисимов В.А.) после окончания сроков поставки товаров (включая разгрузку, сборку, установку, подключение, пуско-наладку), установленных пунктом 3.2 контракта № 10, заключены дополнительные соглашения:

- от 20.09.2023 б/н, согласно которому меняются характеристики поставляемых системных блоков без изменения цены контракта;

- от 11.10.2023 б/н (заключено после окончания срока исполнения контракта), согласно которому меняются характеристики поставляемых ноутбуков без изменения цены контракта.

Частью 2 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ установлено, что при заключении и исполнении контракта изменение его существенных условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом.

Частью 7 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ установлено, что при исполнении контракта (за исключением случаев, которые предусмотрены нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с частью 6 статьи 14 настоящего Федерального закона) по согласованию заказчика с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) допускается поставка товара, выполнение работы или оказание услуги, **качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.** В этом случае соответствующие изменения должны быть внесены заказчиком в реестр контрактов, заключенных заказчиком.

Проверкой установлено, что отдельные характеристики товаров, определенные дополнительными соглашениями от 20.09.2023 б/п, от 11.10.2023 б/п, не являются улучшенными по сравнению с характеристиками, указанными в контракте № 10 (Спецификация), а

также не соответствуют характеристикам, определенным в аукционной документации (описание объекта закупки), то есть выходят за рамки ограничений, установленных в аукционной документации:

Таблица № 3

Наименование товара	Наименование характеристики	Значение характеристики согласно аукционной документации (описание объекта закупки)	Значение характеристики согласно Спецификации (приложение № 1 к контракту № 10)	Значение характеристики согласно дополнительным соглашениям от 20.09.2023 б/н, от 11.10.2023 б/н
1	2	3	4	5
Системный блок	Возможность блокировки кнопки включения системного блока	Да	Да	Нет
	Количество COM-портов, шт	≥ 1	1	0
	Количество портов USB 2.0 на передней панели, шт	≥ 2	2	0
	Количество портов USB Type-C на передней панели, шт	≥ 2	2	1
	Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 2.0, шт	≥ 6	6	2
Системный блок	Возможность блокировки кнопки включения системного блока	Да	Да	Нет
	Количество COM-портов, шт	≥ 1	1	0
	Количество портов USB 2.0 на передней панели, шт	≥ 2	2	0
	Количество портов USB Type-C на передней панели, шт	≥ 2	2	1
	Количество потоков процессора, шт	≥ 20	20	12
	Количество ядер процессора, шт	≥ 10	10	6
	Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 2.0, шт	≥ 4	4	2
Системный блок	Возможность блокировки кнопки включения системного блока	Да	Да	Нет
	Количество COM-портов, шт	≥ 1	1	0
	Количество портов USB 2.0 на передней панели, шт	≥ 2	2	0
	Количество портов USB Type-C на передней панели, шт	≥ 2	2	1
	Суммарное количество встроенных в корпус портов USB 2.0, шт	≥ 6	6	2
Ноутбук	Батарея съемная без инструментов	Да	Да	Нет
	Количество встроенных в корпус портов USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1), шт	≥ 2	2	0
	Наличие док-станции в комплекте	Да	Да	Нет
	Наличие сканера отпечатка пальцев	Да	Да	Нет

Таким образом, Учреждением при изменении характеристик приобретаемых товаров в сторону их ухудшения путем заключения с ИП Анисимов В.А. дополнительных соглашений от 20.09.2023 б/н, от 11.10.2023 б/н к контракту № 10 нарушены требования части 2 статьи 34, части 7 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

В рамках исполнения контракта № 10 Поставщиком нарушены сроки поставки товаров (документ о приемке (счет-фактура) от 14.09.2023 № 187 - 881,88 тыс. руб., документ о приемке (счет-фактура) от 09.10.2023 № 202 – 118,95 тыс. руб.), установленные пунктом 3.2 контракта № 10, (до 20.08.2023 включительно): на сумму 881,88 тыс. руб. с нарушением на 25 дней; на сумму 118,95 тыс. руб. с нарушением на 50 дней.

Учреждением в адрес Поставщика направлено требование об оплате пеней от 11.10.2023 б/н в сумме 22,55 тыс. руб.

Частью 9.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ предусмотрено списание сумм неустоек (штрафов, пеней) в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

В соответствии с Правилами списания сумм неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных контрактом, утвержденными постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 № 783, (далее – Правила списания сумм неустоек (штрафов, пеней) № 783) Учреждением после сверки расчетов с ИП Анисимов В.А. по начисленной и неуплаченной сумме пеней (акт сверки взаимных расчетов от 31.10.2023 № 00ГУ-000012 (вх. дата

11.12.2023)) на основании решения комиссии по списанию начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней), состав которой утвержден приказом Учреждения от 06.09.2023 № 81/3о/д, (протокол от 11.12.2023 № 1) и приказа Учреждения от 11.12.2023 № 113о/д произведено списание пени в сумме 22,55 тыс. руб. В ЕИС размещено уведомление о списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней) по контрактам от 11.12.2023 № 1.

Пунктом 6.6 контракта № 10 установлено, что в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, Заказчик вправе произвести оплату по контракту за вычетом соответствующего размера неустойки (штрафа, пени). При этом заключение Заказчиком и Поставщиком дополнительного соглашения к контракту не требуется.

Требование об оплате пеней направлено Поставщику 11.10.2023. Учреждением оплата по контракту № 10 произведена в полном объеме в сумме 1 000,83 тыс. руб. (платежные поручения от 22.09.2023 № 190383 – 881,88 тыс. руб., от 18.10.2023 № 319941 – 118,95 тыс. руб.).

Таким образом, Учреждение при оплате товаров, поставленных с нарушением срока, не воспользовалось правом, определенным пунктом 6.6 контракта № 10, в части удержания суммы пеней из суммы, подлежащей оплате по контракту.

По запросу Контрольно-счетной палаты Ивановской области от 06.03.2024 № 02-02/1/136 Учреждением к проверке представлены паспорта на приобретенные по контракту № 10 товары (письмо Учреждения от 07.03.2024 № 66).

Сравнительный анализ характеристик товаров, отраженных в представленных к проверке паспортах, с характеристиками, определенными условиями контракта № 10, показал:

- приобретенные ноутбуки серия Rikor модель R-N-15-Ryzen 3 в количестве 2 шт. на общую сумму 118,95 тыс. руб. имеют **установленную оперативную память 8 Гб**. При этом согласно Спецификации (приложение № 1 к контракту № 10) общий объем установленной оперативной памяти - **16 Гб**;

- приобретенный системный блок в количестве 1 шт. на сумму 81,54 тыс. руб. имеет следующие характеристики: **количество потоков процессора – 12 шт., количество ядер процессора – 6 шт.** При этом согласно Спецификации (приложение № 1 к контракту № 10) **количество потоков процессора – 16 шт., количество ядер процессора – 8 шт.**

Таким образом, Учреждением при приемке и оплате товаров (ноутбуки серия Rikor модель R-N-15-Ryzen 3 в количестве 2 шт. на 118,95 тыс. руб., системный блок в количестве 1 шт. на 81,54 тыс. руб.) на общую сумму 200,49 тыс. руб., несоответствующих условиям контракта № 10, нарушены пункт 1.2 контракта № 10, Спецификация

(приложение № 1 к контракту № 10), пункт 1 части 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

**Электронный аукцион № 0133200001723000772 на поставку
компьютерного оборудования для обновления материально-технической
базы учреждения
(ИКЗ 232371101229537320100100050032620244)**

В ЕИС, в числе прочих, размещены:

- извещение о проведении электронного аукциона от 21.02.2023 № 0133200001723000772, согласно которому объектом закупки, в числе прочего, определено **«устройство вывода данных»** в количестве 4 шт., классифицированное Учреждением кодом ОКПД2 26.20.30.000 **«Устройство автоматической обработки данных прочие»;**

- обоснование начальной (максимальной) цены контракта, согласно которому НМЦК определена методом сопоставимых рыночных цен (анализ рынка) на основании информации, отраженной в коммерческих предложениях, полученных от: ИП Шарагин Д.В. (4 469,87 тыс. руб.), ИП Викторов И.В. (4 472,06 тыс. руб.), ООО «Школьный арсенал – 1» (4 472,67 тыс. руб.) (смотреть стр. 6 настоящего Акта). НМЦК составила 4 472,67 тыс. руб.

По результатам протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 17.03.2023 № ИЭА1 (была подана единственная заявка на участие в электронном аукционе) Учреждением (Заказчик) и ООО «Школьный арсенал – 1» (Поставщик) заключен контракт от 28.03.2023 № 12 (далее – контракт № 12) на поставку компьютерного оборудования для обновления материально-технической базы учреждения (далее – товар):

- интерактивный комплекс автоматической обработки данных для организации образовательного процесса Interwrite MTM65-T9 UHD 65" в количестве 9 шт. по 413,70 тыс. руб. за единицу;

- интерактивный комплекс автоматической обработки данных на мобильной стойке для организации образовательного процесса Interwrite MTM-75T9 в количестве 1 шт. по 441,37 тыс. руб. за единицу;

- устройство вывода данных Polar P65 в количестве 4 шт. по 77,00 тыс. руб. за единицу.

Цена контракта № 12 - 4 472,67 тыс. руб. (100% от НМЦК).

Справочно: Согласно информации, отраженной на официальном сайте дистрибьютора на территории Российской Федерации продукции компании «Turning Technologies» <https://interwrite.ru>:

- стоимость интерактивного комплекса автоматической обработки данных для организации образовательного процесса Interwrite MTM65-T9 UHD 65 - 240,00 тыс. руб. за единицу, что на 173,70 тыс. руб. меньше, чем стоимость за единицу товара по контракту № 12 (413,70

тыс. руб.). С учетом количества товара (9 шт.) разница составляет 1 563,30 тыс. руб. (173,70 тыс. руб. x 9 шт.);

- стоимость интерактивного комплекса автоматической обработки данных для организации образовательного процесса Interwrite MTM-75T9 – 300,00 тыс. руб., стоимость мобильной стойки для интерактивных панелей Interwrite варьируется от 25,00 тыс. руб. до 37,00 тыс. руб. Таким образом, максимальная цена интерактивного комплекса автоматической обработки данных на мобильной стойке для организации образовательного процесса Interwrite MTM-75T9 составляет 337,00 тыс. руб. за единицу, что на 104,37 тыс. руб. меньше, чем цена за единицу товара по контракту № 12 (441,37 тыс. руб.).

Разница между ценой дистрибьютора и ценой по контракту № 12 составляет минимум 1 667,67 тыс. руб. (1 563,30 тыс. руб. + 104,37 тыс. руб.).

Пунктом 1.2 контракта № 12 установлено, что наименование, количество, и иные характеристики товара указаны в Спецификации (приложение № 1 к контракту № 12), являющейся неотъемлемой частью настоящего контракта.

Проверкой установлено, что характеристики товара «устройство вывода данных Polar P65», отраженные в Спецификации (приложение № 1 к контракту № 12), соответствуют характеристикам товара «устройство вывода данных», отраженным в аукционной документации (описание объекта закупки).

В рамках исполнения контракта № 12 Поставщиком поставлены, а Заказчиком приняты (документ о приемке (счет-фактура) от 17.08.2023 № 14) и оплачены (платежное поручение от 22.08.2023 № 52165) товары на сумму 4 472,67 тыс. руб., в том числе телевизоры Polar P65 в количестве 4 шт. на сумму 308,00 тыс. руб., характеристики которых частично не соответствуют характеристикам товара «устройство вывода данных Polar P65», отраженным в Спецификации (приложение № 1 к контракту № 12), а именно тип матрицы экрана, яркость, вес панели:

Таблица № 4

Наименование характеристики товара	Значение характеристики товара согласно Спецификации (приложение № 1 к контракту № 12) (устройство вывода данных Polar P65)	Значение характеристики фактически приобретенного товара (телевизор POLAR P65)
1	2	3
Тип матрицы экрана	IPS	MVA
Яркость 8000 лкд/м2	400	330
Вес панели, кг	29,4	18

Таким образом, Учреждением при приемке и оплате товаров (телевизоров Polar P65 в количестве 4 шт.) на сумму 308,00 тыс. руб., несоответствующих условиям контракта № 12, нарушены пункт 1.2 контракта № 12, Спецификация (приложение № 1 к контракту № 12), пункт 1 части 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ.

Кроме того, следует отметить, что Общероссийским классификатором продукции по видам экономической деятельности. ОК 034-2014 (КПЕС 2008), утвержденным приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст, для

телевизоров установлен код ОКПД2 26.40.20.000 «Приемники телевизионные, совмещенные или не совмещенные с широкоэмитательными радиоприемниками или аппаратурой для записи или воспроизведения звука или изображения», что не соответствует коду ОКПД2, установленному Учреждением в аукционной документации (26.20.30.000 «Устройство автоматической обработки данных прочие»).

Также в ходе контрольного мероприятия проведен выборочный визуальный осмотр объектов основных средств, приобретенных за счет средств на реализацию Мероприятия (в части оснащения зданий общеобразовательных учреждений) (акт визуального осмотра от 14.02.2024 в материалах проверки), в ходе которого установлено, что в буфете, в коридоре и в швейной мастерской установлены телевизоры марки **Polar P65 в количестве 4 шт., поставленные** в рамках контракта № 12 согласно представленным гарантийным обязательствам, гарантия предоставляется покупателям использующим свой товар для **личных или бытовых нужд**. Таким образом, данная продукция не предназначена для ее использования в местах общего пользования.

Принятие к бухгалтерскому учету приобретенных объектов основных средств осуществлено на основании решения постоянно действующей комиссии (создана приказом директора Учреждения от 30.12.2022 № 123-о/д «О постоянно действующей комиссии») и оформлено актами о приеме-передаче объектов нефинансовых активов (форма по ОКУД 0504101), подписанными членами комиссии по поступлению и выбытию активов. Каждому объекту (кроме объектов стоимостью до 10,0 тыс.руб.) присвоен уникальный инвентарный порядковый номер и открыта инвентарная карточка учета нефинансовых активов (форма по ОКУД 0504031) (далее - инвентарная карточка). Объекты основных средств приняты на ответственное хранение материально-ответственными лицами.

Выборочной проверкой заполнения инвентарных карточек установлено, что в отдельных инвентарных карточках (№ 2023-00026, № 2023-00114) не отражен перечень составляющих его предметов и его основные качественные и количественные показатели.

В соответствии с абзацем 9 раздела 3 Методических указаний по применению форм первичных учетных документов и формированию регистров бухгалтерского учета органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) учреждениям, утвержденных Приказом Минфина России от 30.03.2015 № 52н (Приложение №5 к Приказу Минфина России от 30.12.2015 №52н) (далее Методические указания, утвержденные Приказом 52н) на оборотной стороне инвентарной карточки (форма 0504031) приводятся в том числе краткая индивидуальная характеристика объекта,

перечень составляющих его предметов и его основные качественные и количественные показатели.

Таким образом, Учреждением не соблюдены положения абзаца 9 раздела 3 Методических указаний, утвержденных Приказом № 52н, в части надлежащего заполнения и ведения инвентарных карточек учета нефинансовых активов.

В ходе контрольного мероприятия в инвентарные карточки (№ 2023-00026, № 2023-00114) внесены исправления в части обозначения перечня составляющих элементов.

На объекте основных средств, состоящих из элементов, (звукоусиливающая аппаратура с комплектом акустических систем инвент.№: 110134000009) инвентарный номер на каждый элемент не нанесен (отсутствует на ручных микрофонах).

В соответствии с абзацем 4 пункта 46 Инструкции по применению единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных муниципальных учреждений, утвержденной приказом Минфина России от 01.12.2010 № 157н (далее Инструкция 157н) в случае если объект основного средства является сложным (комплексом конструктивно-сочлененных предметов), т.е. включает в себя обособленные элементы (конструктивные предметы), составляющие вместе с ним единое целое, то на каждом таком элементе (конструктивном предмете) должен быть обозначен инвентарный номер, присвоенный основному средству (сложному объекту, комплексу конструктивно-сочлененных предметов).

Таким образом, в нарушение абзаца 4 пункта 46 Инструкции № 157н, не на каждом обособленном элементе объекта основного средства обозначен инвентарный номер объекта основного средства, являющегося сложным (комплексом конструктивно-сочлененных предметов), присвоенный основному средству.

6.1.2. Выполнение работ по капитальному ремонту здания Учреждения

На основании безвозмездного договора от 28.03.2023 № 80/2023 Учреждением бюджетному государственному учреждению «Агентство капитального строительства Ивановской области» (далее – БГУ «АКС Ивановской области») переданы функции заказчика-застройщика в части осуществления строительного контроля по объекту «Капитальный ремонт здания ОГКОУ «Кохомская коррекционная школа»».

Следует отметить, что договор на передачу функций заказчика-застройщика в части осуществления строительного контроля заключен после начала работ по контракту от 20.03.2023 № 3.

В соответствии с пунктом 3.2.6 договора от 28.03.2023 № 80/2023 в обязанности БГУ «АКС Ивановской области» входит подписание актов о приемке выполненных работ по форме КС-2 (далее – акт ф. КС-2).

Проверкой установлено, что при выполнении работ по капитальному ремонту здания ОГКОУ «Кохомская коррекционная школа» в нарушение пункта 3.2.6 договора от 28.03.2023 № 80/2023, пункта 5.7 контракта от 14.09.2023 № 16, заключенного Учреждением с ООО «ФСК», акт ф. КС-2 от 18.09.2023 № 1 на сумму 500,15 тыс. руб., оформленный в рамках исполнения указанного контракта, не подписан БГУ «АКС Ивановской области».

Согласно письменному пояснению Учреждения от 19.02.2024 № 49 строительный контроль со стороны Заказчика при выполнении работ по капитальному ремонту в рамках исполнения контрактов от 27.11.2023 № 23, от 27.11.2023 № 26, от 27.11.2023 № 27, от 06.12.2023 № 28, от 06.12.2023 № 29 проводился экспертной комиссией, созданной приказом Учреждения от 27.11.2023 № 107/1-о/д.

Открытый конкурс в электронной форме № 0133200001723000411 на выполнение работ по капитальному ремонту здания (ИКЗ 232371101229537320100100040024120243)

В ЕИС, в числе прочих, размещены:

- извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме от 08.02.2023 № 0133200001723000411;

- обоснование начальной (максимальной) цены контракта, в соответствии с которым НМЦК определена проектно-сметным методом и составила 20 030,41 тыс. руб. (с учетом НДС) с учетом прогнозного индекса инфляции на период выполнения работ.

По результатам открытого конкурса в электронной форме на основании протокола подведения итогов определения поставщика (подрядчика, исполнителя) от 09.03.2023 № ИЭОК1 Учреждение (Заказчик) и ООО «ЖИЛСТРОЙЦЕНТР» (Подрядчик) заключили контракт от 20.03.2023 № 3 (далее – контракт № 3) на выполнение работ по капитальному ремонту здания в рамках национальной программы «Модернизация школьных систем образования» в 2023 году (далее – работы) в объеме, установленном Техническим заданием (приложение № 1 к контракту) и сметной документацией «Капитальный ремонт здания ОГКОУ «Кохомская коррекционная школа» по адресу: Ивановская область, г.о. Кохма, Ивановский пер., д. 3» (подпункт 1 пункта 1 Технического задания).

Установлено, что в нарушение части 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ Учреждением в Управление Федерального казначейства Ивановской области (федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской

Федерации) для включения в реестр контрактов сметная документация «Капитальный ремонт здания ОГКОУ «Кохомская коррекционная школа» по адресу: Ивановская область, г.о. Кохма, Ивановский пер., д. 3», являющаяся прилагаемым документом к контракту № 3, направлена с нарушением установленного срока (в течение пяти рабочих дней с даты заключения контракта), а именно: указанный документ размещен в ЕИС в ходе проведения контрольного мероприятия 30.01.2024.

Цена контракта № 3 – 20 000,00 тыс. руб. (99,85% от НМЦК).

Срок действия контракта: до 10.12.2023, но не ранее исполнения сторонами своих обязательств по контракту.

Срок исполнения контракта: со дня заключения контракта в течение 175 календарных дней (т.е. до 11.09.2023), включает в себя срок выполнения работ, приемки и оплаты выполненных работ, в том числе: срок выполнения работ – со дня заключения контракта в течение 137 календарных дней (т.е. до 04.08.2023).

В соответствии с извещением о проведении открытого конкурса в электронной форме от 08.02.2023 № 0133200001723000411 в качестве обеспечения исполнения контракта № 3 представлена независимая гарантия от 13.03.2023 № 07202-23-10 ПАО «Промсвязьбанк» на сумму 2 003,04 тыс. руб. со сроком действия до 10.01.2024.

По данным бюджетного учета Учреждения независимая гарантия от 13.03.2023 № 07202-23-10 ПАО «Промсвязьбанк» на сумму 2 003,04 тыс. руб. принята к учету по счету 10 «Обеспечение исполнения обязательств» и значится на указанном забалансовом счете по состоянию на 31.12.2023 (карточка счета 10 за 2023 год).

К проверке представлена Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах, являющаяся приложением к Балансу главного распорядителя, распорядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора, администратора источников финансирования дефицита бюджета, главного администратора, администратора доходов бюджета (ф. 0503130) по состоянию на 01.01.2024, представленная Учреждением в Департамент образования (учредитель) в составе годовой бюджетной отчетности за 2023 год.

В соответствии с пунктом 20 Инструкции о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом Минфина России 28.12.2010 № 191н (далее – Инструкция № 191н) Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах формируется на основании показателей по учету имущества и обязательств, отраженных, в том числе по забалансовому счету 10 «Обеспечение исполнения обязательств» (строка 100) - в разрезе видов обеспечения (здаток, залог, банковская гарантия, поручительство, иное обеспечение) (строки 101 - 105).

В представленной к проверке Справке о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах по забалансовому счету 10 «Обеспечение исполнения обязательств» по строке 100 (в числе прочего) отражена независимая гарантия от 13.03.2023 № 07202-23-10 ПАО «Промсвязьбанк» на сумму 2 003,04 тыс. руб.

В соответствии с письмом Минфина от 27.06.2014 № 02-07-07/31342 выбытие независимой (банковской) гарантии с учета на забалансовом счете 10 «Обеспечение исполнения обязательств» отражается датой прекращения обязательства, в обеспечение которого выдана независимая (банковская) гарантия (датой исполнения контрагентом обязательств, обеспеченных гарантией или датой исполнения гарантом требований бенефициара об уплате денежной суммы в связи с нарушением принципалом обязательства, в обеспечение которого была выдана гарантия).

Исходя из вышесказанного, в связи с исполнением в 2023 году Подрядчиком своих обязательств по контракту № 3 независимая гарантия от 13.03.2023 № 07202-23-10 ПАО «Промсвязьбанк» на сумму 2 003,04 тыс. руб. подлежала в 2023 году списанию.

Таким образом, ненадлежащее ведение бюджетного учета независимой (банковской) гарантии привело к искажению информации об обеспечении исполнения обязательств Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах на сумму 2 003,04 тыс. руб. и нарушению части 1 статьи 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», пункта 20 Инструкции № 191п.

Данный факт имеет признаки состава административного правонарушения, предусмотренного частью 4 статьи 15.15.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ).

В ходе проведения контрольного мероприятия (06.02.2024), по согласованию с Департаментом образования, с учетом положений раздела V федерального стандарта бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Учетная политика, оценочные значения и ошибки», утвержденного приказом Минфина России от 30.12.2017 № 274н, Учреждением искажение информации об обеспечении исполнения обязательств Справки о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах устранено, отраженные в указанной форме отчетности данные соответствуют данным бюджетного учета: независимая гарантия от 13.03.2023 № 07202-23-10 ПАО «Промсвязьбанк» на сумму 2 003,04 тыс. руб. списана в 2023 году (13.12.2023) (карточка счета 10 за 2023 год, Справка о наличии имущества и обязательств на забалансовых счетах по состоянию на 01.01.2024).

В связи с тем, что на момент проведения контрольного мероприятия бюджетная отчетность Учреждения за 2023 год не принята главным распорядителем бюджетных средств, органом, осуществляющим в

отношении государственного (муниципального) учреждения функции и полномочия учредителя, (Департаментом образования) должностное лицо, допустившее искажение показателей отчетности, освобождается от административной ответственности за административное правонарушение, предусмотренное статьей 15.15.6 КоАП РФ (подпункт 2 пункта 6 Примечаний к статье 15.15.6 КоАП РФ).

По соглашению сторон (Учреждение (Заказчик) и ООО «ЖИЛСТРОЙЦЕНТР» (Подрядчик)) в условия контракта № 3 внесены изменения, путем оформления следующих документов:

- дополнительное соглашение от 03.08.2023 б/н, согласно которому **срок выполнения работ:** со дня заключения контракта в течение 226 календарных дней (т.е. до **01.11.2023**).

Согласно письменному пояснению Учреждения от 29.01.2024 № 18 изменение сроков вызвано необходимостью внесения изменений в проектную документацию;

- комиссионный акт от 27.04.2023 № 1, в котором утверждается перечень дополнительных и отпадающих работ;

- комиссионный акт от 20.06.2023 № 2, в котором утверждается перечень дополнительных работ;

- комиссионный акт от 03.07.2023 № 3, согласно которому в проектно-сметную документацию вносятся изменения в части замены светильников;

- комиссионный акт от 18.07.2023 № 4, в котором утверждается перечень дополнительных и отпадающих работ с приложением локальных сметных расчетов (смет):

- № Д-1 (работы в счет отпадающих затрат) на 1 897,67 тыс. руб.;
- № 01-01-01 (отпадающие работы № 1) на 93,01 тыс. руб.;
- № 01-01-02 (отпадающие работы № 2) на 62,05 тыс. руб.;
- № 02-01-01 (отпадающие работы № 3) на 240,07 тыс. руб.;
- № 02-01-02 (отпадающие работы № 4) на 862,62 тыс. руб.;
- № 02-01-04 (отпадающие работы № 5) на 707,76 тыс. руб.

В соответствии с указанными документами внесены изменения в объемы работ (дополнительные и отпадающие работы);

- комиссионный акт от 29.09.2023 № 5, в котором утверждается перечень дополнительных и отпадающих работ с приложением локальных сметных расчетов (смет):

- № Д-2 (работы в счет отпадающих затрат) на 746,75 тыс. руб.;
- № НЗ (работы в счет непредвиденных затрат) на 305,76 тыс. руб.;
- № 01-01-01 (отпадающие работы № 6) на 12,85 тыс. руб.;
- № 01-01-02 (отпадающие работы № 7) на 219,15 тыс. руб.;
- № 02-01-01 (отпадающие работы № 8) на 930,63 тыс. руб.;
- № 02-01-02 (отпадающие работы № 9) на 768,76 тыс. руб.;
- № 02-01-03 (отпадающие работы № 10) на 509,12 тыс. руб.

В соответствии с указанными документами внесены изменения в объемы работ (дополнительные и отпадающие работы);

- комиссионный акт от 16.11.2023 № 6, в котором утверждается перечень дополнительных работ;

- дополнительное соглашение от 20.11.2023 № 2, в соответствии с которым увеличены объем работ и цена контракта пропорционально объему работ на 1 994,40 тыс. руб. **Цена контракта составила 21 994,40 тыс. руб.** (20 000,00 тыс. руб. (в т.ч. 305,76 тыс. руб. непредвиденные затраты) – 4 406,02 тыс. руб. (отпадающие работы) + 6 350,42 тыс. руб. (дополнительные работы)). К проверке представлен локальный сметный расчет (смета) № ДР-3 (неучтенные дополнительные работы) на сумму 3 706,00 тыс. руб., являющийся приложением к дополнительному соглашению от 20.11.2023 № 2.

Следует отметить, что дополнительное соглашение от 20.11.2023 № 2, увеличивающее объем работ и цену контракта, заключено сторонами после окончания срока выполнения работ по контракту (до 01.11.2023). Кроме того, работы на общую сумму 3 706,00 тыс. руб., отраженные в смете на дополнительные работы № ДР-3 и утвержденные сторонами 20.11.2023, выполнялись Подрядчиком в период с 28.10.2023 по 21.11.2023, то есть начало выполнения работ датируется раньше подписания дополнительного соглашения от 20.11.2023 № 2. При этом акт ф. КС-2 от 21.11.2023 № 12, отражающий выполнение указанных работ на сумму 3 706,00 тыс. руб., подписан Подрядчиком, Заказчиком и БГУ «АКС Ивановской области» без замечаний.

Установлено, что комиссионные акты от 03.07.2023 № 3, от 18.07.2023 № 4, от 29.09.2023 № 5 с приложением вышеперечисленных локальных сметных расчетов (смет) на отпадающие и дополнительные работы, локально-сметный расчет (смета) на работы в счет непредвиденных затрат, локально-сметный расчет (смета) № ДР-3 (являющийся неотъемлемой частью дополнительного соглашения от 20.11.2023 № 2) в ЕИС на момент проведения контрольного мероприятия (09.02.2024) не размещены.

В нарушение частей 2, 3 статьи 103 Федерального закона № 44-ФЗ, пункта 12 Правил ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, утвержденных постановлением Правительства РФ от 27.01.2022 № 60, Учреждением в Управление Федерального казначейства Ивановской области (федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий правоприменительные функции по казначейскому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации) для включения в реестр контрактов не направлена информация об изменении контракта № 3, предусмотренная вышеперечисленными документами.

К проверке представлены справки о стоимости выполненных работ и затрат (ф. КС-3) (от 14.07.2023 № 1, от 27.10.2023 № 2, от 21.11.2023 № 3),

акты ф. КС-2 на выполнение работ по капитальному ремонту в период с 20.03.2023 по 21.11.2023 в количестве 12 шт. на общую сумму 21 994,40 тыс. руб., без замечаний подписанные директором ООО «ЖИЛСТРОЙЦЕНТР», инженером по надзору за строительством БГУ «АКС Ивановской области», директором ОГКОУ «Кохомская коррекционная школа». Информация представлена в таблице № 5:

Таблица № 5

№ п/п	Акт ф. КС-2 (дата, №)	Отчетный период	Смета (№, наименование)	Сумма, тыс. руб.	Акт о приемке выполненных работ (дата, №, сумма)
1	2	3	4	5	6
1.	от 14.07.2023 № 1	с 20.03.2023 по 14.07.2023	№ 01-01-01 Демонтажные работы АР	468,82	от 21.07.2023 № 1 - 11 587,69 тыс. руб. (подпись Заказчика 26.07.2023)
2.	от 14.07.2023 № 2	с 20.03.2023 по 14.07.2023	№ 01-01-02 Демонтажные работы КР	984,41	
3.	от 14.07.2023 № 3	с 20.03.2023 по 14.07.2023	№ 02-01-01 Общестроительные работы АР	4 816,87	
4.	от 14.07.2023 № 5	с 20.03.2023 по 14.07.2023	№ 02-01-02 Общестроительные работы КР	3 419,92	
5.	от 14.07.2023 № 5	с 20.03.2023 по 14.07.2023	№ Д-1 Работы в счет отпадающих затрат	1 897,67	
6.	от 27.10.2023 № 6	с 15.07.2023 по 27.10.2023	№ 01-01-02 Демонтажные работы КР	17,85	от 07.11.2023 № 2 - 6 650,71 тыс. руб. (подпись Заказчика 14.11.2023)
7.	от 27.10.2023 № 7	с 15.07.2023 по 27.10.2023	№ 02-01-01 Общестроительные работы АР	2 846,33	
8.	от 27.10.2023 № 8	с 15.07.2023 по 27.10.2023	№ 02-01-02 Общестроительные работы КР	508,16	
9.	от 27.10.2023 № 9	с 15.07.2023 по 27.10.2023	№ 02-01-03 Внутренне электрооборудование	2 225,86	
10.	от 27.10.2023 № 10	с 15.07.2023 по 27.10.2023	№ Д-2 Работы в счет отпадающих затрат	746,74	
11.	от 27.10.2023 № 11	с 15.07.2023 по 27.10.2023	№ НЗ Работы в счет непредвиденных затрат	305,76	
12.	от 21.11.2023 № 12	с 28.10.2023 по 21.11.2023	№ ДР-3 Неучтенные дополнительные работы	3 706,00	от 23.11.2023 № 3 - 3 706,00 тыс. руб. (подпись Заказчика 27.11.2023)
ИТОГО:		X	X	21 944,40	21 944,40

В ЕИС сформированы и размещены акты о приемке выполненных работ от 21.07.2023 № 1 (11 587,69 тыс. руб.), от 07.11.2023 № 2 (6 650,72 тыс. руб.), от 23.11.2023 № 3 (3 706,00 тыс. руб.) на общую сумму 21 994,40 тыс. руб., согласно которым работы на сумму 10 356,72 тыс. руб. выполнены Подрядчиком с нарушением срока, определенного пунктом 3.3 контракта № 3 (до 01.11.2023):

- работы на сумму 6 650,72 тыс. руб. выполнены (07.11.2023) с нарушением установленного срока на 6 календарных дней;

- работы на сумму 3 706,00 тыс. руб. выполнены (23.11.2023) с нарушением установленного срока на 22 календарных дня.

Учреждением в адрес Подрядчика направлено требование от 27.11.2023 № 267 об оплате пеней в сумме 285,28 тыс. руб.

Частью 9.1 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ предусмотрено списание сумм неустоек (штрафов, пеней) в случаях и порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.

В соответствии с Правилами списания сумм неустоек (штрафов, пеней) № 783 Учреждением после сверки расчетов с ООО «ЖИЛСТРОЙЦЕНТР» по начисленной и неуплаченной сумме пеней (акт сверки взаимных расчетов от 30.11.2023 № 00ГУ-000014 (вх. дата 12.12.2023)) на основании решения

комиссии по списанию начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней), состав которой утвержден приказом Учреждения от 06.09.2023 № 81/3о/д, (протокол от 13.12.2023 № 3) и приказа Учреждения от 13.12.2023 № 115-о/д произведено списание пени в сумме 285,28 тыс. руб. В ЕИС размещено уведомление о списании начисленной и неуплаченной суммы неустоек (штрафов, пеней) по контрактам от 13.12.2023 № 3.

Пунктом 2.8 контракта № 3 установлено, что сумма неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком, может быть удержана из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.

Требование об уплате пеней направлено Подрядчику 27.11.2023. Учреждением 28.11.2023 и 29.11.2023 произведена оплата Подрядчику за выполненные и неоплаченные работы в полном объеме в сумме 3 706,00 тыс. руб.

Таким образом, Учреждение при оплате работ, выполненных с нарушением срока, не воспользовалось правом, определенным пунктом 2.8 контракта № 3, в части удержания суммы неустойки (пени) из суммы, подлежащей оплате по контракту.

В соответствии с письмом Минфина России от 06.10.2023 № 24-06-07/95353 обеспечение исполнения контракта, предоставленное в виде независимой гарантии, должно обеспечивать все обязательства поставщика (подрядчика, исполнителя) в рамках исполнения контракта, в том числе по уплате неустоек (штрафов, пеней).

Пунктом 2.9 контракта № 3 установлено, что в случае если исполнение контракта обеспечивается предоставлением независимой гарантии, Заказчик вправе направить требование по такой независимой гарантии на сумму неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком.

Однако Учреждение не воспользовалось правом, определенным пунктом 2.9 контракта № 3, в части предъявления требования по гарантии при невыполнении в срок Подрядчиком обязательств по контракту № 3, обеспеченного независимой гарантией от 13.03.2023 № 07202-23-10 ПАО «Промсвязьбанк».

Оплата по контракту № 3 Учреждением произведена в полном объеме в сумме 21 994,40 тыс. руб., в том числе аванс в сумме 2 000,00 тыс. руб., предусмотренный пунктом 2.3 контракта № 3.

Проверкой установлено, что Учреждением оплата аванса в сумме 2 000,00 тыс. руб. (платежное поручение от 12.04.2023 № 367740) произведена с нарушением на 14 календарных дня срока, определенного пунктом 2.3 контракта № 3 (в течение 7 рабочих дней с момента подписания контракта, т.е. до 29.03.2023 включительно), что является нарушением части 1 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, вследствие чего возникает риск привлечения Подрядчиком (ООО

«ЖИЛСТРОЙЦЕНТР») Учреждения к ответственности за ненадлежащее им исполнение обязательств по контракту № 3 в части предъявления требования об уплате пени в сумме 14,93 тыс. руб. (Контрольно-счетной палатой Ивановской области, с учетом положений части 5 статьи 34 Федерального закона № 44-ФЗ, произведен расчет суммы пени по состоянию на 19.02.2024: 2 000 000,00 руб. x 14 календарных дней x 1/300 x 16% = 14 933,33 руб. (за период с 30.03.2023 по 12.04.2023)).

Подпунктом 3 пункта 1 Технического задания (приложение № 1 к контракту № 3) определен гарантийный срок на выполненные работы – 60 месяцев с даты подписания Заказчиком документа о приемке.

В соответствии с разделом 6 контракта № 3 в качестве обеспечения гарантийных обязательств по контракту представлена независимая гарантия от 22.11.2023 № 1400582-ВБЦ АО Ингосстрах Банк на сумму 100,15 тыс. руб. со сроком действия до 11.01.2029 включительно.

По данным бюджетного учета Учреждения независимая гарантия от 22.11.2023 № 1400582-ВБЦ АО Ингосстрах Банк на сумму 100,15 тыс. руб. принята к учету по счету 10 «Обеспечение исполнения обязательств» и значится на указанном забалансовом счете по состоянию на 31.12.2023 (карточка счета 10 за 2023 год).

**Аудитор Контрольно-счетной палаты
Ивановской области**


А.А. Клюев

**Инспектор Контрольно-счетной
палаты Ивановской области**


О.А. Вердиева

**Инспектор Контрольно-счетной
палаты Ивановской области**


О.Ф. Уемова

**Инспектор Контрольно-счетной
палаты Ивановской области**


М.Ю. Улыбина

**Главный консультант-юрист
Контрольно-счетной палаты
Ивановской области**


Я.П. Уемов

С актом ознакомлен:

**Директор областного государственного казенного
общеобразовательного учреждения
«Кохомская коррекционная школа»**


Г.В. Редей